

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6464809	

ESECUTRICE:	SIELTE SPA
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE ODA 6767809
SEDE:	VIA LOCATELLI 44 LEFFE

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

ORDINE MEPA 6464809 del 13/04/2022

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì No Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì No Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì No Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì No Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO <input checked="" type="checkbox"/>	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO <input checked="" type="checkbox"/>	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO <input checked="" type="checkbox"/>	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottiche, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO <input checked="" type="checkbox"/>
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO <input checked="" type="checkbox"/>

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6464808	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO ✓	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- Elenco dei componenti della fornitura
- Elenco del materiale da dismettere
- Certificazioni punti LAN e fibre
- Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 3.1 del 04/02/22	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -2</i>
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------

 <p>Together we can vodafone business</p>	<p>RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo</p>	
	<p>N° Ordine MEPA: <u>6767809</u></p>	

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente ALESSANDRO MARTINISI,
in qualità di COLLAUDATORE,
incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ISTITUTO COMPRENSIVO, LEFFE
con sede a LEFFE in via LOCATELLI 44,
telefono 035/731350 email BG1C853009@istruzione.it
ed eventuale PEC _____;

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa
con numero ordine 6767809, data ordine 13/04/2022,
progetto esecutivo con codice commessa n° _____,
CIG ZC0360F0ED, CUP G59J21004850006,
(eventuale SAL _____)

DICHIARA

Il buon esito delle attività previste dall'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale.

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento Vodafone procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

LEFFE 3/8/22

Timbro e Firma



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
Via Locatelli, 44 - 24026 LEFFE (BG)
Tel. 035.731350

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -3
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
C.F.: 90017470163 - Cod. Mecc.: **BGIC853009**
Via Locatelli 44 - 24026 Leffe (BG)
Tel: 035731350 - sito: www.icleffe.edu.it
E-mail: BGIC853009@istruzione.it P.E.C.: BGIC853009@pec.istruzione.it

Spett. ATTI E ALBO IC LEFFE

Oggetto: Ricevuta di avvenuto protocollo

Con la presente si comunica che quanto consegnatoci in data **17/10/2022** alle ore **10:22** con oggetto

VERBALE COLLAUDO CABLATURA - PROGETTO PON LAN7

è stato protocollato in data **17/10/2022** con il numero **0002281** e classificato con titolario **VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili**

LEFFE, lì 17/10/2022

L'UTENTE PROTOCOLLANTE

